



# Schule Hallerndorf

# Baustelle 06.02.2024

## dritter Bauabschnitt Lehrertrakt:

Der Rückbau und die Abbrucharbeiten sind im Lehrertrakt abgeschlossen. Es folgen aktuell die Rohbau- und Grundleitungsarbeiten. Im Januar 2024 erfolgte der Einbau der Fenster. Im Februar sind die Arbeiten für Innenputz, Trockenbau und Rohinstallation geplant.



# Baustelle 06.02.2024



Einbau der Fenster

# Baustelle 06.02.2024



Rohbauarbeiten abgeschlossen, der Innenausbau kann beginnen.



# Baustelle 06.02.2024

## dritter Bauabschnitt Bibliothek:

Die Arbeiten Bibliothek mussten ab Mitte Dezember aufgrund der Witterung eingestellt werden. Seit der KW 4 2024 kann im Außenbereich weitergearbeitet werden. Zum aktuellen Zeitpunkt wurde die Schwarz-Beschichtung im Untergeschoss aufgebracht. Ebenso wurde die Perimeterdämmung aufgebracht. Als nächstes wird die Baugrube wieder verfüllt und die Entwässerungsschachte eingebaut.



Übersicht Baustelle Bibliothek.

# Baustelle 06.02.2024





# Baustelle 06.02.2024



# Baustelle 06.02.2024

## dritter Bauabschnitt Dacharbeiten

Die Rückbauarbeiten auf dem Dach sind vollständig abgeschlossen. Bei der Flachdachabdichtung ist die erste Abdichtungslage aufgebracht. Aufgrund der Witterung mussten die Arbeiten auf dem Dach eingestellt werden. Ab der KW6 wird die Dachdämmung aufgebracht und die finale Dachabdichtung montiert. Die Dacheindeckung Satteldach ist vollständig montiert. Die Fallleitungen werden nach der Montage der Fassade angebracht.









# Baustelle 06.02.2024







# Kostenstand 14.02.2023

## netto





Prognose netto	14.533.454,13 €	 123,8%
Kostenberechnung NEU netto	11.739.879,48 €	 100,0%
Beauftragt netto	11.302.463,77 €	 96,3%
Rechnungen netto	8.211.221,23 €	 69,9%

Meldung 14.02.2023 in der Sitzung

Prognose brutto	17.289.535,15 €	 123,8%
Kostenberechnung NEU brutto	13.964.321,13 €	 100,0%
Beauftragt brutto	13.393.765,80 €	 95,9%
Rechnungen brutto	9.720.325,99 €	 69,6%





# Kostenstand 21.10.2023

## netto

Prognose netto	14.429.159,46 €		122,9%
Kostenberechnung NEU netto	11.739.879,48 €		100,0%
Beauftragt netto	13.128.517,93 €		111,8%
Rechnungen netto	10.396.519,89 €		88,6%

Meldung 06.02.2024 an die Gemeinde

## brutto 19% MwSt.


Prognose brutto	17.165.423,63 €		122,9%
Kostenberechnung NEU brutto	13.964.947,50 €		100,0%
Beauftragt brutto	15.609.834,26 €		111,8%
Rechnungen brutto	12.392.480,27 €		88,7%



Geänderte Grafik vom 06.02.2024

# Vergleich Kostenprognose/ Baukostenindex

Diagrammtitel



Quelle: Statistisches Bundesamt/BKI